

Lösung Strassenbau

	i	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1		Sträßenerneuerung	3,19 Tage	10. Jan 08:00	13. Jan 09:30	
2		Aufstellen der Lichtsignalanlage	1 Std.	10. Jan 08:00	10. Jan 09:00	
3		Sperrern der Straßenkreuzung	0,5 Std.	10. Jan 09:00	10. Jan 09:30	2
4		Sträßenaabbau	0,81 Tage	10. Jan 09:30	10. Jan 17:00	
5		Bereit zum Abriss	0 Tage	10. Jan 09:30	10. Jan 09:30	3
6		Abtragen Asphalt	4 Std.	10. Jan 09:30	10. Jan 14:30	5
7		Abtragen Unterbau	2,5 Std.	10. Jan 14:30	10. Jan 17:00	6
8		Fahrbahnspur entfernt	0 Tage	10. Jan 17:00	10. Jan 17:00	7
9		Schreddern	4 Std.	11. Jan 08:00	11. Jan 12:00	8
10		Einbringen Wasser/Abwasser/Energ	4 Std.	11. Jan 13:00	11. Jan 17:00	9
11		Sträßenaufbau	1 Tag	11. Jan 17:00	12. Jan 17:00	
12		Bereit zum Aufbau	0 Tage	11. Jan 17:00	11. Jan 17:00	10
13		Auftragen Unterbau	3 Std.	12. Jan 08:00	12. Jan 11:00	12
14		Verdichten	1 Std.	12. Jan 11:00	12. Jan 12:00	13
15		Auftragen Asphalt	3 Std.	12. Jan 13:00	12. Jan 16:00	14
16		Verdichten	1 Std.	12. Jan 16:00	12. Jan 17:00	15
17		Fahrbahnspur fertig	0 Tage	12. Jan 17:00	12. Jan 17:00	16
18		Abbau der Straßensperre	0,5 Std.	13. Jan 08:00	13. Jan 08:30	17
19		Befahrbarkeit gewährleistet	0 Tage	13. Jan 08:30	13. Jan 08:30	18
20		Abbau der Lichtsignalanlage	1 Std.	13. Jan 08:30	13. Jan 09:30	19
21		Projektende	0 Tage	13. Jan 09:30	13. Jan 09:30	20

