

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Vorgänger	Ressourcennamen	Anfang	Fertig stellen	Mon 04. Mrz	Die 05. Mrz	Mit 06. Mrz	Don 07. Mrz	Fre 08. Mrz	Sam 09. Mrz	Son 10.
							0 4 8 12 16 20	0 4 8 12 16 20	0 4 8 12 16 20	0 4 8 12 16 20	0 4 8 12 16 20	0 4 8 12 16 20	0 4 8 12 16 20
0	Projekt Badsanierung	4,59 Tage			Mo 04.03.13	Fr 08.03.13							
1	Firmenwagen mit Materialien beladen	30 Min.		Auszubildende;Monteur	Mo 04.03.13	Mo 04.03.13							
2	Anfahrt	30 Min.	1	Auszubildende;Firmenwagen;Monteur	Mo 04.03.13	Mo 04.03.13							
3	Material und Werkzeug entladen	15 Min.	2	Auszubildende	Mo 04.03.13	Mo 04.03.13							
4	Ort für die neuen Objekte festlegen	30 Min.	2	Monteur	Mo 04.03.13	Mo 04.03.13							
5	Demontage Sanitärobjekte	45 Min.	3;4	Auszubildende	Mo 04.03.13	Mo 04.03.13							
6	Demontage Heizung und Abwasserfallstrang	1 Std.	3;4	Monteur	Mo 04.03.13	Mo 04.03.13							
7	Demontage Badewanne	30 Min.	5;6	Auszubildende;Monteur	Mo 04.03.13	Mo 04.03.13							
8	Schutt entsorgen	1 Std.	7	Auszubildende;Monteur	Mo 04.03.13	Mo 04.03.13							
9	Montage Abwasserfallrohr	2 Std.	8	Auszubildende;Monteur	Mo 04.03.13	Mo 04.03.13							
10	Montage Steigestrang	2 Std.	9	Auszubildende;Monteur	Mo 04.03.13	Mo 04.03.13							
11	Schlitzarbeiten	45 Min.	10	Auszubildende	Di 05.03.13	Di 05.03.13							
12	Wasser- und Abwasseranschluß verlegen	4 Std.	11	Auszubildende;Monteur	Di 05.03.13	Di 05.03.13							
13	Leitungen befestigen und Schlitze verschließen	1,5 Std.	12	Auszubildende	Di 05.03.13	Di 05.03.13							
14	Wände begradigen und Fliesen legen	1 Tag	13	Monteur	Di 05.03.13	Mi 06.03.13							
15	Sanitärobjekte montieren	4 Std.	14EA+1 fTag	Auszubildende	Do 07.03.13	Fr 08.03.13							
16	Heizung montieren	3 Std.	14EA+1 fTag	Monteur	Do 07.03.13	Fr 08.03.13							
17	Badewanne montieren	2 Std.	15;16	Auszubildende;Monteur	Fr 08.03.13	Fr 08.03.13							
18	Bauabnahme	30 Min.	17	Monteur	Fr 08.03.13	Fr 08.03.13							

Projekt: Projekt Badsanierung Datum: Di 26.02.13	Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
	Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			
	Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			